P-IR Group
Интеллектуальные инженерные решения

**Наши сайты**
p-irgroup.ru
prizma-npp.ru

**г. Челябинск**
ул. Артиллерийская, 124, оф. 31
тел: 8 (351) 775-47-24, 775-47-50
e-mail: info@p-irgroup.ru

**г. Москва**
ул. Азовская, 35, к. 3
тел: 8 (495) 127-17-77
email: msk@prizma-npp.ru

**г. Екатеринбург**
тел: 8 (343) 226-45-77
email: ekb@prizma-npp.ru

# Опросный лист на каскадную котельную
## (на базе настенных или напольных газовых котлов)

### Информация об объекте и Заказчике

Адрес объекта: _____

Наименование организации / ИНН: _____ / _____

Регион _____ Город _____

Телефон _____ Электронная почта _____

ФИО _____ Должность _____

### Информация о котельной

Вид строительства: ☐ новая котельная ☐ реконструкция

Крышная котельная: ☐ да ☐ нет

Высота дымовой трубы: _____ м Нагрузка на фундамент: _____ кг

Размеры помещения котельной: ширина _____ мм, длина _____ мм, высота _____ мм

Тип котельной:

☐ модульная в блок-контейнере ☐ модульная на рамах для монтажа в здании

☐ стационарная со зданием из легких конструкций ☐ стационарная с поставкой россыпью

☐ другое (указать): _____

### Тип применяемых котлов

☐ настенные ☐ напольные ☐ традиционные ☐ конденсационные

### Параметры газовой сети

Измеряемая среда:

☐ природный газ > плотность _____ кг/м$^3$ $CO_2$ _____ % $N_2$ _____ %

☐ сжиженный газ СУГ ☐ трубопроводный газ ☐ другое (указать): _____

Давление газа рабочее (фактическое, избыточное): Min _____ МПа Max _____ МПа

Расход газа: Min _____ нм$^3$/ч Max _____ нм$^3$/ч

### Комплектация

Установка узла учёта расхода газа: ☐ да ☐ нет

Установка системы контроля загазованности: ☐ да ☐ нет

Установка системы химподготовки: ☐ да ☐ нет

Установка теплообменников: ☐ отопления ☐ ГВС

Установка охранно-пожарной сигнализации: ☐ да ☐ нет

Изготовление дымовой трубы: ☐ да ☐ нет

Дополнительная комплектация: _____

**Тепловая нагрузка**

Отопление: _____ кВт  Вентиляция: _____ кВт  ГВС: _____ кВт или расход горячей воды _____ м³/ч

Дополнительные примечания: _____

**Параметры теплоснабжения**

Давление питательной (исходной) воды на входе в котельную: _____ _____ (ед. изм.)

Температура прямой сетевой воды: _____ °С  Давление прямой сетевой воды: _____ _____ (ед. изм.)

Температура обратной сетевой воды: _____ °С  Давление обратной сетевой воды: _____ _____ (ед. изм.)

Температура горячей воды ГВС: _____ °С  Давление ГВС на выходе: _____ _____ (ед. изм.)

Вентиляция: _____ °С, _____ кВт

**Водные объёмы систем**

Отопление: _____ м³  ГВС: _____ м³  Вентиляция: _____ м³  Другое: _____ м³

(анализ сырой воды прикрепить к опросному листу или указать в примечании жёсткость, содержание железа и др.)

**Диспетчеризация и режим работы котельной**

☐ без постоянного присутствия персонала  ☐ с обслуживающим персоналом

Передача данных:  ☐ проводная  ☐ GSM; GPRS  ☐ Wi-Fi

**Объём услуг**

☐ проектирование  ☐ комплектация  ☐ монтаж  ☐ пусконаладка

**Примечания**

_____

_____

**Электронная почта для запросов:** отдел снабжения: **opt2@prizma-npp.ru** проектный отдел: **urfo@prizma-npp.ru**